

## Umsetzung OD-Maßnahmen

### a) Bereits umgesetzte Maßnahmen

Nr.	Straße	Ortsteil	Abschnitt	Maßnahme (Maßnahmennummer Konzeption Kreis), [Maßnahmennummer Konzeption Stadt]	Baulast	Anmerkung
I	K 7742	Schnetzenhausen	Ortsausgang	ÜQH (FRH_116.1) [S04]	Stadt FN / LRA	Fertiggestellt 2016
II	K 7742	Unterraderach	Ortsausgang	ÜQH (FRH_115.1) [UR02]	Stadt FN / LRA	Fertiggestellt 2018

### b) Bauliche Maßnahmen bis 2021

1	K 7739	Unterraderach	Bergerstraße/ Jägerweg/Quellenstraße	ÜQH (FRH_15.3) [UR01]	Stadt FN / LRA	Bau 2019, Gemeinschaftsmaßnahme Stadt und Kreis, Ausführung durch die Stadt FN
2	L 328b	L 328b	Schnetzenhausen bis Anschlussstelle Heiseloch	beidseitiger Ausbau der Geh- und Radwege (FRH_8.1)	Land	Umsetzung geplant im Zuge der B 31 neu
3	L328b	Schnetzenhausen	Ortsausgang / Untere Mühlbachstraße	ÜQH (FRH_7.3) [S05]	Stadt	Umsetzung geplant im Zuge der B 31 neu
4	L 328b	Efrizweiler	Im Winkel	ÜQH	Stadt FN	Bau 2019/20 in Abstimmung mit privatem Hochbau
5	L 328b/ K 7743	Spaltenstein	Klufturnerstraße/ Einmündung Dornierstraße	KVP	Stadt FN	Aus Gründen des Grunderwerbs auf 2020 verschoben.
6	K 7739/K 7740	Jettenhausen	Waggershauserstraße	KVP	Stadt FN	Umsetzung ab 2021 nach Öffnung der B 31 neu
7	L 328b	Klufturn	Bahnfostraße, Cafe Stock	ÜQH [K05]	Stadt FN	Planungsvarianten in Abstimmung bezüglich der Barrierefreiheit
8	L 328b	zw. Efrizweiler und Spaltenstein	Klufturnerstraße/ Einmündung Riedern	ÜQH (FRH_4.3) [K01]	Land	ÜQH liegt im planfestgestellten Bereich der B 31 neu
9	L 207	Immenstaad	Ortseingang/ Graf von Soden Straße	ÜQH (IMS_2.2)	Land	
10	L 328b	Klufturn	KVP/ westliche Markdorfer Straße	Sanierung Ortsmitte (noch fehlender Bereich) gem. Ortsmittenplanung	Stadt FN	Ortsmittenplanung überwiegend umgesetzt, Ausführung der noch ausstehenden Bereiche

### c) Maßnahmen aus Konzeption, ab 2022 ff.

11	L 207	zw. Markdorf u Immenstaad		Ausbau bestehender Radweg (FRH_1.1, IMS_2.1, IMS_2.3)	Land	
12	L 207	Immenstaad	Gehrenbergstraße	ÜQH (IMS_2.4)	Land	

Nr.	Straße	Ortsteil	Abschnitt	Maßnahme (Maßnahmenummer Konzeption Kreis), [Maßnahmenummer Konzeption Stadt]	Baulast	Anmerkung
13	L 328b	Efrizweiler	Ortsausgang	ÜQH (FRH_4.2) [K02]	Stadt FN	
14	L 328b	L 328b	Efrizweiler bis Spaltenstein	Ausbau bestehender Radweg (FRH_4.1)	Land	
15	L 328b	Spaltenstein	Klufturnerstraße, Beginn der Bebauung Fischbach	Ausbau bestehender Radweg oder Führung über Girishalde (FRH_5.1) [F06]	Stadt FN	
16	L 328b	L 328b	Spaltenstein bis Schnetzenhausen	Ausbau bestehender Radweg (FRH_6.1)	Land	
17	L 328b	L 328b	Anschlussstelle Heiseloch bis Friedrichshafen	Ausbau bestehender Radweg (FRH_8.1)	Land	
18	L328b	Schnetzenhausen	Klufturnerstr/ Riedweg	ÜQH (FRH_6.2) [S03.2]	Land	
19	L328b	Schnetzenhausen	Ortsausgang/ Obere Mühlbachstraße	ÜQH (FRH_7.1) [S03.1]	Stadt FN	
20	K 7742	Unterraderach	Bergerstraße / Schmalholzstraße	Einengung Zufahrt, Rotmarkierung Furt (FN_15.4)	Stadt FN	

#### d) Weitere Maßnahmen

21	K 7742	Müllstraße zw. Unterraderach und Markdorf		Fußgängerbrücke/ Grünbrücke im Zuge des Ausgleichs für die B 31 neu Meersburg - Immenstaad	LRA	Hier könnte im Zuge des Ausgleichs für die B 31 neu Meersburg - Immenstaad eine Maßnahme realisiert werden.
22	L 207	zw. Klufturn u Immenstaad	Einmündung zum MWZ, Markus von Kienlin Straße	Bushaltestelle kombiniert mit ÜQH, ÖV einbinden	LRA	Bedarf und Linienführung ÖV untersuchen
23	L 328b	Klufturn	Markdorferstraße, Bereich Nahkauf bis Bahnhofstr.	Neubaugebiet Lachenäcker II geplant. Im Zuge dessen wird Querungsbedarf entstehen.	Stadt FN	ÜQH im B-Plan sichern. B-Plan verfahren noch nicht eingeleitet
24	K 7742	Markdorf	Einmündung Oberfischbacher Strasse	KVP Maßnahme in Verbindung mit dem Neubau der Straßenmeisterei Markdorf geplant	LRA	